



Bouwbulletin 2



15 januari 2011

EINDELIJK WEER EEN BOUWBULLETIN

Het is alweer 2 maanden geleden dat het 1^{ste} bouwbulletin verscheen en velen van u zullen reikhalzend hebben uitgekeken naar het 2^e bulletin. Helaas heeft dat door allerlei oorzaken lang op zich laten wachten. Er is namelijk lange tijd geen nieuws te melden geweest, o.a. ten gevolge van het vroege winterweer en de 2 weken Kerstvakantie in de bouwwereld.

Dit heeft helaas een vertraging van ruim een maand tot gevolg gehad. Maar inmiddels is de bouw op gang gekomen en we hopen vanaf nu wat frequenter een bouwbulletin uit te brengen waarin we u op de hoogte houden van de voortgang.

We hebben echter niet stilgezeten de afgelopen tijd. De constructietekeningen zijn nu ook door de gemeente goedgekeurd, de staalleverancier geselecteerd en de staalconstructies zijn besteld. Ook zijn de aanvragen voor de klimaatbeheersing en voor elektra definitief gemaakt en de deur uit gegaan.

DE EERSTE PAAL



In de eerste plannen zou de 1^{ste} paal op 10 december 2010 geslagen gaan worden, maar zoals gezegd was er helaas een maand vertraging.

Echter maandag 10 januari 2011 was het eindelijk zover. Onder grote belangstelling is door ons clublid Toon Martens de 1^{ste} paal geslagen. Uiteraard heeft deze historische gebeurtenis een feestelijke omlijsting gekregen, onder het genot van en hapje en een drankje.

Namens de Gemeente Beverwijk heeft de wethouder van Sport, Frank Frowijn, het woord gevoerd.



En ook de voorzitter van het District Duinstreek van de KNBB, Hans Keijzer, was een van de sprekers



En dit alles onder de bezielende leiding van ceremoniemeester Hans Eekels die in zijn eigen speech niet kon nalaten om zich nog even kritisch uit te laten over de vandalen die het oude gebouw in brand hadden gestoken.

Meer foto's van dit feestgebeuren vindt u op onze website www.onderonsbeverwijk.nl

Met de 1^{ste} paal is de bouw nu echt begonnen.

DE BOUWPERIKELLEN

Altijd lezen we in artikelen of zien we op de televisie dat er problemen zijn met de bouw van iets nieuws en ja hoor, u voelt het al, onze bouw is daar geen uitzondering op. Ons gebouw bleek ineens niet op de goede plek te komen volgens de kadastrtekeningen. Daarnaast bleken er openbare leidingtracés te lopen op andere plekken als op tekeningen stond aangegeven.

Maar inmiddels zijn al deze problemen opgelost in goed overleg met de aannemer, de architect, de gemeente en de netbeheerders die over de leidingtracés gaan.

Als u dit bulletin leest zijn alle palen geslagen, is de heistelling afgevoerd en is er gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de betonwerken, zoals balken en vloeren.

Hebben we hiermee alle problemen gehad ?? Vast niet, we zullen zeker nog voldoende uitdagingen tegenkomen. Maar daar gaan we constructief mee om. Tweewekelijks hebben John Tiecken en Hans Eekels bouwteamoverleg met de aannemer en de architect. Hier zit ook Toon Kansen bij die tevens uitvoerder is namens de aannemer.

Bij echte problemen komen we ad hoc bij elkaar, desnoods dezelfde dag. Korte lijnen, snelle besluiten. Op deze manier gaan we er samen voor zorgen dat onze nieuwbouw een succes gaat worden.

PLANNING

Volgens onze oorspronkelijke planning zou de 1^{ste} paal op 10 december 2010 er in gaan en werd verwacht dat het gebouw op 1 juni 2011 gebruiksgereed zou zijn.

Er is nu al een maand vertraging, maar we richten ons nu nog steeds op 1 juni 2011.

Onze aannemer is op dit moment aan het uitpluizen of dit nog steeds haalbaar is en we hopen over 2 weken een nieuwe planning te ontvangen met een reële opleverdatum.

We moeten ons wel realiseren dat dit een optimistische planning zal zijn in die zin dat er geen rekening kan worden gehouden met extreem winterweer, dus laten we hopen dat we onze winter dit jaar vroeg hebben gehad en dat het daarbij blijft.

We houden u op de hoogte, lees onze Bouwbulletins.